

LISTADO DE OBRAS CON FONDOS PUBLICOS

PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO TOJUNIL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5.200.000,00	NA	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	NA	180	1.080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. -HIDASA-	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022

PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO LA FRAMJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87.260.000,00	Q 6.561.693,67	Q 93.821.693,67	FONDOS MAGA	15 meses	NA	874	5.244	PROSERCO	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 34-2022	28.11%	26.41%	EL PORCENTAJE ES MENOR AL REPORTADO EN EL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE FUERON APROBADOS LOS DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1, QUE INCREMENTARON EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL DE Q. 87.260.000,00 A Q. 93.821.693,67
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15.016.257,60	NA	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	NA	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2023	1%	0.00%	PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO