

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2  
FECHA : 2/09/2024  
HORA : 11:23.05  
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
<b>Entidad: 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</b>												40,257,040.00	40,257,040.00	11,965,532.64	29.72		
<b>205 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL</b>													40,257,040.00	40,257,040.00	11,965,532.64	29.72	
<b>0062 DIRECCION VIDER</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	11,965,532.64	35.84	
<b>13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	11,965,532.64	35.84	
<b>03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	11,965,532.64	35.84	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	11,965,532.64	35.84	
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	11,965,532.64	35.84	
					120489	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL	APROBADO	1803	Metro cuadrado	82,378.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00	0.00
					195475	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	APROBADO	2106	Metro cuadrado	6,042.00	3,881.00	0.00	0.00	5,352,593.00	3,383,854.00	0.00	0.00
					244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1307	Metro	17,458.00	55,320.00	21,529.17	38.92	19,672,199.00	30,000,925.00	11,965,532.64	39.88
					262256	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	APROBADO	3600	Metro cuadrado	27,857.00	0.00	0.00	0.00	5,019,364.00	0.00	0.00	0.00
					281303	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1007	Metro cuadrado	50,099.00	0.00	0.00	0.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00
					281363	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	APROBADO	0604	Metro	3,029.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00	0.00
<b>3878 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
<b>13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
<b>03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
					298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ	EVALUADO	1504	Metro	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2  
FECHA : 2/09/2024  
HORA : 11:23.05  
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
							Metro	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	1,283,954.00	0.00	0.00
							Metro	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	684,785.00	0.00	0.00
							Metro	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00