

**LISTADO DE OBRAS CON FONDOS MAGA**

PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNIL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	N/A	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	N/A	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL S.A. -HIDASA-	INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022
PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	Q 6,561,693.67	Q 93,821,693.67	FONDOS MAGA	15 meses	N/A	874	5,244	PROSERCO	INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 34-2022	28.11%	26.41%	EL PORCENTAJE ES MENOR AL REPORTADO EN EL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE FUERON APROBADOS LOS DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1, QUE INCREMENTARON EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL DE Q. 87,260,000.00 A Q. 93,821,693.67
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	N/A	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	N/A	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023	1%	0.00%	PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO