

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 1/10/2024
HORA : 9:12.45
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
Entidad: 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											40,257,040.00	40,257,040.00	13,602,679.14	33.79	
205	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL										40,257,040.00	40,257,040.00	13,602,679.14	33.79	
	0062	DIRECCION VIDER									40,257,040.00	33,384,779.00	13,602,679.14	40.75	
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										40,257,040.00	33,384,779.00	13,602,679.14	40.75	
	03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA									40,257,040.00	33,384,779.00	13,602,679.14	40.75	
		001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO								40,257,040.00	33,384,779.00	13,602,679.14	40.75	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							40,257,040.00	33,384,779.00	13,602,679.14	40.75
				120489	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL							3,495,336.00	0.00	0.00	0.00
					APROBADO	1803	Metro cuadrado	82,378.00	0.00	0.00	0.00				
				195475	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA							5,352,593.00	3,383,854.00	0.00	0.00
					APROBADO	2106	Metro cuadrado	6,042.00	3,881.00	0.00	0.00				
				244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							19,672,199.00	30,000,925.00	13,602,679.14	45.34
					APROBADO	1307	Metro	17,458.00	55,320.00	21,529.17	38.92				
				262256	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS							5,019,364.00	0.00	0.00	0.00
					APROBADO	3600	Metro cuadrado	27,857.00	0.00	0.00	0.00				
				281303	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ							5,309,362.00	0.00	0.00	0.00
					APROBADO	1007	Metro cuadrado	50,099.00	0.00	0.00	0.00				
				281363	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA							1,408,186.00	0.00	0.00	0.00
					APROBADO	0604	Metro	3,029.00	0.00	0.00	0.00				
3878	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL										0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
	03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA									0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
		001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO								0.00	6,872,261.00	0.00	0.00	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							0.00	6,872,261.00	0.00	0.00
				298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ							0.00	3,495,336.00	0.00	0.00
					NO EVALUADO	1504	Metro	0.00	1,954.00	0.00	0.00				
				299071	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA							0.00	1,283,954.00	0.00	0.00
					NO EVALUADO	0508	Metro	0.00	5,715.00	0.00	0.00				
				299074	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO							0.00	684,785.00	0.00	0.00
					NO EVALUADO	1305	Metro	0.00	2,224.00	0.00	0.00				

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2

FECHA : 1/10/2024

HORA : 9:12.45

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
299153					CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO							0.00	1,408,186.00	0.00	0.00
					NO EVALUADO	1303	Metro	0.00	1,280.00	0.00	0.00				