

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 3/06/2024
HORA : 8:29.44
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero								
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec				
Entidad: 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN												40,257,040.00	40,257,040.00	5,219,430.37	12.97				
205 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL													40,257,040.00	40,257,040.00	5,219,430.37	12.97			
0062 DIRECCION VIDER													40,257,040.00	33,384,779.00	5,219,430.37	15.63			
13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													40,257,040.00	33,384,779.00	5,219,430.37	15.63			
03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA													40,257,040.00	33,384,779.00	5,219,430.37	15.63			
001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO													40,257,040.00	33,384,779.00	5,219,430.37	15.63			
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO													40,257,040.00	33,384,779.00	5,219,430.37	15.63			
							120489	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL	APROBADO	1803	Metro cuadrado	82,378.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00	0.00
							195475	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	APROBADO	2106	Metro cuadrado	6,042.00	3,881.00	0.00	0.00	5,352,593.00	3,383,854.00	0.00	0.00
							244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1307	Metro	17,458.00	55,320.00	6,554.48	11.85	19,672,199.00	30,000,925.00	5,219,430.37	17.40
							262256	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	APROBADO	3600	Metro cuadrado	27,857.00	0.00	0.00	0.00	5,019,364.00	0.00	0.00	0.00
							281303	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1007	Metro cuadrado	50,099.00	0.00	0.00	0.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00
							281363	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	APROBADO	0604	Metro	3,029.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00	0.00
3878 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00			
13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00			
03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00			
001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00			
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00			
							298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2

FECHA : 3/06/2024

HORA : 8:29.44

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					299071	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA	APROBADO	0508	Metro	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	1,283,954.00	0.00	0.00
					299074	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO	APROBADO	1305	Metro	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	684,785.00	0.00	0.00
					299153	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	APROBADO	1303	Metro	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00